

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX0015010 0471636	Construcción De Línea De Conducción y Equipamiento De Pozo	FAIS21	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	La Soledad Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO SAN PEDRO QUIATONI	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015030 0581690	Construcción De Pozo 18 Profundo		Oaxaca	San Pedro Quiatoni	La Soledad Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015030 0581698	Construcción De Carcamo Para Agua Potable Paraje La Galera	39	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	La Soledad Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015030 0581703	Construcción De Comedor Comunitario o Primera Etapa	27	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Asistencia Social	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0015030 0581707	Construcción De Un Tanque De Almacenamiento De La Agencia Municipal De La Soledad Salinas En El Paraje Las Calaveras	20	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	La Soledad Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020 0669894	Rehabilitación De Aulas En Escuela (Una Luz En La Montaña) De La Agencia El Romadito	5 pet 20024724	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	El Romadito	Rural	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)		20- Desarrollo Social	h. ayuntamiento de san pedro quiatoni	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX0016020 0674797	Pavimentación De Avenida Principal Con Concreto Hidráulico En La Localidad San Pablo Lachiriega En El Municipio De San Pedro Quiatoni-5437		Oaxaca	San Pedro Quiatoni	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U019 Fondo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0016020715324	Equipamiento De Estufas Ecologicas Para El Mejoramiento De La Vivienda Porvenir - 183815	183815	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
OAX0016030735999	Infraestructura Vial En El Municipio De San Pedro Quiatoni, En El Estado De Oaxaca - 721	721	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2016								0.00		8218		0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
OAX1515010462089	Pavimentación De Calles, S/N Domicilio Conocido	0010	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	San Pedro Quiatoni	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	h. ayuntamiento constitución de san pedro quiatoni	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	99.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: la retención de 1 al millar es la cantidad de \$2,500.00 y lo contratado de \$2,497,500.00 y lo solicitado es \$2,500,000.00 obra terminada en el ejercicio 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1515010495398	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Arroyo Salinas	FISE/1270/2015	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	La Soledad Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,499,245	\$1,499,211	\$1,499,211	\$1,499,211	\$1,499,211	99.95	\$0	Kilómetro	0	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX1515030549568	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FISE-3486-2015	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	El Romadito	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,474,576	\$1,474,576	\$1,474,576	\$1,474,476	\$1,474,476	\$1,474,476	\$1,474,476	99.99	\$0	Metros lineales	153	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar
OAX1515030579620	Construcción De Camino Las Animas Tramo Rio Mina- San Pedro Quiatoni Segunda Etapa Del Km 3 700 Al 5 000	FAIS00315	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	San Pedro Quiatoni	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Entidades Federativas del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI	Transporte vialidades	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1515030579672	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Camino Al Hospital	FAIS03515	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	San Pedro Quiatoni	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Entidades Federativas del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento constitución de san pedro quiatoni.	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX1515030579761	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario De La Calle Camino Al Panteon	FAIS03515	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	San Pedro Quiatoni	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Entidades Federativas del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de san pedro quiatoni	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX15150300579792	Construcción De 2 Aulas Y Obra Exterior De La Escuela Primaria Miguel Hidalgo De Cerro Culebra	FAIS01015	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	Cerro Culebra	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h. ayuntamiento de san pedro quiatoni	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
OAX15150300585769	Instalación De Módulo Solar Fotovoltaico Para Energía Electrica	FONREGION-8515-2015	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	La Mancornada	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y URBANIZACION	Urbanización	En Ejecución	2015	\$69,518	\$69,518	\$69,518	\$69,356	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
OAX15150300585778	Instalación De Módulo Solar Fotovoltaico Para Energía Electrica	FONREGION-8540-2015	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	La Soledad Salinas	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y URBANIZACION	Urbanización	En Ejecución	2015	\$486,629	\$486,629	\$486,629	\$486,281	\$456,094	\$456,094	\$456,094	93.73	\$0	Celdas solares	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
OAX15150400609877	Construcción De Dos Aulas En Jni Gabriela Mistral	FAM-5478-2015	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	La Soledad Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTO R DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$504,961	\$504,961	\$504,961	\$504,961	\$391,663	\$391,663	\$391,663	77.56	\$0	Metros Cuadrados	48	0.00	78.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15150400609941	Construcción De Tres Anexos En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	FAM-5493-2015	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	Cerro Culebra	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTO R DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación	En Ejecución	2015	\$826,827	\$826,827	\$826,827	\$826,827	\$669,080	\$669,080	\$669,080	80.92	\$0	Metros Cuadrados	48	0.00	59.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX15160200678228	Construcción Del Sistema De Agua Potable	fonregion823201	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	San Pablo Lachiriega	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	h. ayuntamiento de san pedro quiatoni	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,179,707	\$2,179,707	\$2,179,707	\$2,179,707	\$2,179,707	\$2,179,707	\$2,179,707	100.00	\$0	Metros lineales	690	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: ESTA OBRA SE REALIZO CON FONDO III Y FONDO IV DEL EJERCICIO 2015 Y ESTE AÑO SE TERMINO POR NO CONTAR EL MINISTRADO POR PARTE DE FONREGION SE LE SUMO EL RECURSO DEL FONDO IV A NIVEL FINANCIERO Y PROYECTO. SE ENVIA A VALIDACION EL FONDO IV SE APLICO EN EL MISMO EJERCICIO 2015, PARA LA REALIZACION DE LA OBRA. (VERIFICAR SI LA INFORMACION SE PUEDE REGISTRAR ASI O NADA MAS EL PURA APORTACION DE FONREGION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX16160100634460	Infraestructura Vial En El Municipio De San Pedro Quiatoni, En El Estado De Oaxaca	162	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	San Pedro Quiatoni	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$242,000	\$242,000	\$242,000	\$242,000	\$119,669	\$119,669	\$119,669	49.45	\$0	Metros lineales	11,494	0.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION. / Fisica: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION. / Registro: SOLICITO VALIDACION

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX16160200659211	Ampliación De Centro De Salud - 72366	72366	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	San Pedro Quiatoni	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI	Salud	En Ejecución	2016		\$592,000	\$592,000	\$592,000	\$592,000	\$592,000	\$592,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	11,494	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINAD AL 100% TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% EN TIEMPO Y FORMA / Registro: SOLICITO VALIDACION
OAX16160200684268	Construcción De Gradas Y Techado En La Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Bilingüe Luz Y Progreso, Clave; 20dpb2001w	FAM/3130/2016	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	La Soledad Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL y Municipios SUSTENTABLE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,671,186	\$1,671,186	\$1,671,186	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
OAX16160300743236	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De Las Calles Insurgentes Y Niño Perdido	FFI-3296-N-2016	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	La Soledad Salinas	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI, TLACOLULA, OAXACA.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,792	0.00	15.00	Financiera: / Fisica: no se ha echo ningun pago por este trimestre. / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX16160300743311	Construcción De Comedor Comunitario 3a Etapa	MSEQ-FAFMYDTDF-325-030-2016	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	El Romadito	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI, TLACOLULA, OAXACA.	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$502,774	\$502,774	\$502,774	\$502,774	\$502,774	\$502,774	\$502,774	100.00	\$0	Metros Cuadrados	153	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% / Fisica: obra termina / Registro: esta obra se realizo con fondo 4 del ramo 33 solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.