

Total: 7116

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones					
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
OAX15100100462089	Pavimentación De Calles, S/N Domicilio Conocido	0010	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	San Pedro Quiatoni	Urbano	Subsidios	0058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	h. ayuntamiento constitucional de san pedro quiatoni	Otros Proyectos	En Ejecución								0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
OAX15160200669894	Rehabilitación De Aulas En Escuela (Una Luz En La Montaña) De La Agencia El Romadito	5 pet 20024724	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	El Romadito	Rural	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)		20-Desarrollo Social	h. ayuntamiento de san pedro quiatoni	Educación	En Ejecución								0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX15160200678228	Construcción Del Sistema De Agua Potable	fonregiones8232 01	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	San Pablo Lachiriegua	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	h. ayuntamiento de san pedro quiatoni	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX16160100634460	Infraestructura Vial En El Municipio De San Pedro Quiatoni, En El Estado De Oaxaca	162	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	San Pedro Quiatoni	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI.	Urbanización	En Ejecución								0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX16160300743236	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De Las Calles Insurgentes Y Nilo Verdido	FTI-3236-N-2016	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	La Soledad Salinas	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI, TLACOLULA, OAXACA.	Urbanización	En Ejecución								0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX16160300743311	Construcción De Comedor Comunitario La Etapa	MSFQ-YAFMYDTDF-325-030-2016	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	El Romadito	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI, TLACOLULA, OAXACA.	Asistencia Social	En Ejecución	2016		\$502,774					0.00	Metros Cuadrados	153	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX16160300784988	Terminación De Centro Salud De Cinco Consultorios - 195180	195180	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	San Pedro Quiatoni	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO QUIATONI TLACOLULA OAXACA	Salud	En Ejecución								0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX16160400827411	Rehabilitación De Camino Saca-Cosecha Tramo La Mancoradada- Regresa Del Km 0 000 Al Km 1 280	MSFQ-FORTAMUNYDTDF-325-033-034-2016	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	La Mancoradada	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI	Comunicaciones	En Ejecución								0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX16160400827424	Construcción De Techado En El Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Telesecundaria Con Clave: 2085V0741C	FORTAMUNYDTDF-325-005-2016	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	San Pedro Quiatoni	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI	Educación	En Ejecución								0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX16160400827429	Rehabilitación De Caminos Rurales Del Municipio	FORTAMUNYDTDF-325-006-001-2016	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	San Pedro Quiatoni	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI	Comunicaciones	En Ejecución								0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX16160400827439	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Morelos	FORTAMUNYDTDF-325-038-001-2016	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	San Pablo Lachiriegua	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI	Urbanización	En Ejecución								0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX16160400827453	Construcción De Pozo Tipo Noria De Agua Potable	MSFQ-FORTAMUNYDTDF-325-039-002-2016	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	La Soledad Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI	Agua y saneamiento	En Ejecución								0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX16160400827460	Rehabilitación De Camino Rural Tramo La Soledad Salinas - San Jose Las Flores Del Km 0,000.00 Al Km 3,000.00	MSFQ-FORTAMUNYDTDF-325-039-003-2016	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	La Soledad Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI	Comunicaciones	En Ejecución								0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.			
OAX17170100844140	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario - 28186	28186	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	San Pedro Quiatoni	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,701,012	\$1,701,012	\$1,701,012	\$1,701,012	\$1,701,012	100.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE CONCLUYE EN ESTE TRIMESTRE CON AVANCE DE 100%, CUMPLIENDO ASI CON LA META DE LA OBRA / Física: LA OBRA SE CONCLUYE EN ESTE TRIMESTRE CON AVANCE DE 100%, CUMPLIENDO ASI CON LA META DE LA OBRA / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX17170200866533	Construcción De Comedor Comunitario - 87384	87384	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI	Asistencia Social	En Ejecución	2017		\$1,609,012	\$1,609,012	\$1,609,012	\$500,000	\$500,000	\$500,000	31.07	\$0	Metros Cuadrados	454	100.00	30.00	Financiera: LA OBRA INICIO EN ESTE TRIMESTRE SE LLEVA PAGANDO UNA PRIMERA ESTIMACION / Física: LA OBRA PRESENTA EL AVANCE CORRESPONDIENTE CONFORME A LO PAGADO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX17170200866534	Construcción De Muro De Contención En La Carretera A Soledad Salinas 86997	86997	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	La Mancoradada	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI	Urbanización	En Ejecución	2017		\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	25.00	Financiera: LA OBRA INICIO DE ACUERDO A LO PROGRAMADO / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA OBRA ES M3, POR LO QUE DE ACUERDO A LO PROGRAMADO LLEVA UN AVANCE DEL 25% / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX17170200866535	Construcción De Muro De Contención En La Calle Linda Vista - 86967	86967	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	El Romadito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI	Urbanización	En Ejecución	2017		\$542,244	\$542,244	\$542,244	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	40	100.00	20.00	Financiera: LA OBRA SE INICIO EN TIEMPO Y FORMA / Física: LA OBRA LLEVA UN AVANCE DEL 20% / Registro: SOLICITO VALIDACION	
OAX17170200866536	Construcción De Techado En El Área De Impartición De Educación Física De La Escuela Telesecundaria - 87502	87502	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	San Pablo Lachiriegua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI	Educación	En Ejecución	2017		\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$980,911	\$980,911	\$980,911	70.07	\$0	Metros Cuadrados	614	100.00	70.00	Financiera: LA OBRA SE INICIO CON UN ANTICIPO DEL 50% DEL FONDO III Y F-IV, SE LLEVA PAGANDO DOS ESTIMACIONES / Física: LA OBRA LLEVA UN AVANCE CORRESPONDIENTE SEGUN LO PAGADO / Registro: SOLICITO VALIDACION	
OAX17170200866537	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales - 86924	86924	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	La Soledad Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$2,443,503	\$2,443,503	\$2,443,503	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,500	100.00	20.00	Financiera: LA OBRA INICIO EN LOS TIEMPOS PROGRAMADOS / Física: LA OBRA LLEVA UN AVANCE DEL 20% / Registro: SOLICITO VALIDACION	
OAX17170200866538	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Varias Calles - 87048	87048	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	La Soledad Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$3,587,150	\$3,587,150	\$3,587,150	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,200	100.00	25.00	Financiera: LA OBRA INICIO DE ACUERDO A LO PROGRAMADO / Física: LA OBRA INICIO DE ACUERDO A LO PROGRAMADO DEL 25% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX17170200866539	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Colector De La Colonia Zafiro - 86739	86739	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	La Soledad Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$1,910,828	\$1,910,828	\$1,910,828	76.43	\$0	Metros lineales	1,500	100.00	60.00	Financiera: OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA, INICIADO EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO / Física: OBRA EN PROCESO CON UN AVANCE DEL 60% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX17170200866965	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En Las Calles Mirasol Y Lirios - 86910	86910	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	San Pedro Quiatoni	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$850,250	\$850,250	\$850,250	44.75	\$0	Metros lineales	845	100.00	40.00	Financiera: OBRA INICIADA EN ESTE TRIMESTRE SE LLEVA PAGANDO LA PRIMERA ESTIMACION / Física: LA OBRA LLEVA UN AVANCE CORRESPONDIENTE A LO PAGADO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 7116

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
OAX17170200892696	Construcción De Oficinas De Vigilancia En El Acceso Principal De La Soledad Salinas	002	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	La Soledad Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI	Urbanización	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	20.00	Financiera: LA OBRA SE INICIO DE ACUERDO A LO PLANEADO / Física: LA OBRA SE INICIO DE ACUERDO A LO PLANEADO, CON UN AVANCE DEL 20 % / Requisitos: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.