

Total:

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto							Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX1510010046 2089	Pavimentación de Calles, S/N Domicilio Conocido	0010	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	San Pedro Quiatoni	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	h. ayuntamiento constitucional de san pedro quiatoni	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,500,000	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE TERMINADA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1516020066 9894	Rehabilitación de Aulas En Escuela (Una Luz En La Montaña) De La Agencia El Romadito	5 pet 20024724	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	El Romadito	Rural	Subsidios	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)		20-Desarrollo Social	h. ayuntamiento de san pedro quiatoni	Educación	En Ejecución	2015	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	107	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1516020067	Construcción Del Sistema De Agua Potable	forregion8823201	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	San Pablo Lachiriegua	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	h. ayuntamiento de san pedro quiatoni	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,179,707	\$2,179,707	\$2,179,707	\$2,179,707	\$2,179,707	\$2,179,707	\$2,179,707	\$2,179,707	100.00	\$0	Metros lineales	690	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA Y CONCLUIDA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1616010063 4460	Infraestructura Vial En El Municipio De San Pedro Quiatoni, En El Estado De Oaxaca	162	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	San Pedro Quiatoni	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$242,000	\$242,000	\$242,000	\$242,000	\$242,000	\$242,000	\$242,000	\$242,000	100.00	\$0	Metros lineales	11,494	0.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA Y PAGADA AL 100% / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1616020065 9211	Ampliación De Centro De Salud - 72366	72366	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	San Pedro Quiatoni	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI	Salud	Terminado	2016	\$592,000	\$592,000	\$592,000	\$592,000	\$592,000	\$592,000	\$592,000	\$592,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	11,494	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1616030074 3236	Pavimentación A Base De Concreto Hídratado De Las Calles Insurgentes Y Niño Perdido	FFI-3296-R-2016	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	La Soledad Salinas	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI, TLACOLULA, OAXACA.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,792	0.00	100.00	Financiera: OBRA PAGADA AL 100% / Física: LA OBRA SE CONCLUYO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1616030074 3311	Construcción De Comedor Comunitario 3a Etapa	MSPQ-FAPMYDTDF-325-030-2016	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	El Romadito	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUIATONI, TLACOLULA, OAXACA.	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$502,774	\$502,774	\$502,774	\$502,774	\$502,774	\$502,774	\$502,774	\$502,774	100.00	\$0	Metros Cuadrados	153	0.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1616030078 3690	Construcción De Comedor Comunitario Segunda Etapa - 182264	182264	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO QUIATONI	Asistencia Social	Terminado	2016	\$1,531,373	\$1,531,373	\$1,531,373	\$1,531,373	\$1,531,373	\$1,531,373	\$1,531,373	\$1,531,373	100.00	\$0	Metros Cuadrados	454	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1616030078 3691	Construcción De Pozo Profundo De Agua Potable - 195025	195025	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	La Mancorنادa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO QUIATONI TLACOLULA OAXACA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	100.00	\$0	Otros	530	100.00	100.00	Financiera: PERFORACION DE 40 METROS DE POZO PROFUNDO OBRA TERMINADA AL 100% / Física: PERFORACION DE 40 METROS DE POZO PROFUNDO OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1616030078 3692	Construcción De Comedor Comunitario - 194579	194579	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	San Pablo Lachiriegua	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO QUIATONI TLACOLULA OAXACA	Asistencia Social	Terminado	2016	\$910,999	\$910,999	\$910,999	\$910,999	\$910,999	\$910,999	\$910,999	\$910,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	690	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1616030078 3693	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable - 278700	278700	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	La Soledad Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO QUIATONI	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$725,322	\$725,322	\$725,322	\$725,322	\$725,322	\$725,322	\$725,322	\$725,322	100.00	\$0	Metros lineales	1,180	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1616030078 3694	Ampliación Del Centro De Salud - 278685	278685	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	La Soledad Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO QUIATONI	Salud	Terminado	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,078	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1616030078 3695	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario Col Zafiro - 194674	194674	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	La Soledad Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO QUIATONI TLACOLULA OAXACA	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$7,377,222	\$7,377,222	\$7,377,222	\$7,377,222	\$7,377,222	\$7,377,222	\$7,377,222	\$7,377,222	100.00	\$0	Metros lineales	400	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA 100%CONFORME A LO PROGRAMADO / Física: OBRA TERMINADA 100%CONFORME A LO PROGRAMADO / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1616030078 3696	Construcción De Comedor Comunitario Segunda Etapa - 194820	194820	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	Unión Juárez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO QUIATONI TLACOLULA OAXACA	Asistencia Social	Terminado	2016	\$1,345,175	\$1,345,175	\$1,345,175	\$1,345,175	\$1,345,175	\$1,345,175	\$1,345,175	\$1,345,175	100.00	\$0	Metros Cuadrados	430	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% MEDIANTE MECLIA DE FONDO III Y F-IV / Física: OBRA CONCLUIDA AL 100% MEDIANTE MECLIA DE FONDO III Y F-IV / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1616030078 4988	Terminación De Centro Salud De Cinco Consultorios - 195180	195180	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	San Pedro Quiatoni	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO QUIATONI TLACOLULA OAXACA	Salud	En Ejecución	2016	\$13,281,610	\$13,281,610	\$13,281,610	\$13,281,610	\$13,281,610	\$13,281,610	\$13,281,610	\$13,281,610	100.00	\$0	Metros Cuadrados	11,494	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1616030078 4989	33903 Servicios Integrales - 323389	323389	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	San Pedro Quiatoni	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO QUIATONI	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$992,448	\$992,448	\$992,448	\$992,448	\$992,448	\$992,448	\$992,448	\$992,448	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: TERMINADO AL 100% / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1616040082 7411	Rehabilitación De Camino Saca-Cosecha Tramo La Mancorنادa- Represa Del Km 0 000 Al Km 1 280	MSPQ-FORTAMUNYDTDF-325-003-004-2016	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	La Mancorنادa	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$251,429	\$251,429	\$251,429	\$251,429	\$251,429	\$251,429	\$251,429	\$251,429	100.00	\$0	Kilometro	530	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1616040082 7424	Construcción De Techarbo En El Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Telesecundaria Con Clave: 28090741c1	FORTAMUNYDTDF-325-005-2016	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	San Pedro Quiatoni	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI	Educación	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,232	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1616040082 7429	Rehabilitación De Caminos Rurales Del Municipio	FORTAMUNYDTDF-325-006-001-2016	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	San Pedro Quiatoni	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$732,996	\$732,996	\$732,996	\$732,996	\$732,996	\$732,996	\$732,996	\$732,996	100.00	\$0	Kilometro	11,494	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1616040082 7439	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidratado En La Calle Morelos	FORTAMUNYDTDF-325-038-001-2016	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	San Pablo Lachiriegua	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI	Urbanización	En Ejecución	2016	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metros lineales	690	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1616040082 7453	Construcción De Pozo Tipo Noxia De Agua Potable	MSPQ-FORTAMUNYDTDF-325-039-002-2016	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	La Soledad Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	\$0	Piezas	3,076	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1616040082 7460	Rehabilitación De Camino Rural Tramo La Soledad Salinas - San José Las Flores Del Km 0,000.00 Al Km 3,000.00	MSPQ-FORTAMUNYDTDF-325-039-003-2016	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	La Soledad Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN PEDRO QUIATONI	Comunicaciones	En Ejecución	2016	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Kilometro	3,076	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.